

Upplivelsesförvaltningen
Eva Jansson
0171-62 57 77
eva.jansson.b@enkoping.se

Upplivelsenämnden

Genomförande - av familjebad 2018-2020

Förslag till beslut

Upplivelsenämnden beslutar att genomförandet av familjebad fortsätter enligt projektdirektiv.

Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden fick i uppdrag 2018-06-11, KS2018/396 att genomföra byggnation av familjebad i samverkan med upplivelsenämnden med placering Korsängen, öster om Idrottshuset. I projektdirektivet klargörs vilka krav upplivelsenämnden i samråd med tekniska nämnden har på hur projektet ska bedrivas, formas och styras.

Upplivelsesförvaltningens bedömning

Projektet följer i dagsläget inte planen för byggandet av familjebad i enlighet med projektdirektiv och ekonomi. Prognosen visar en avvikelse på ca 40 miljoner kronor. Detta gäller hela projektet, alltså både byggnaden och infrastrukturen. Avvikelsen motsvarar cirka 9 procent av projektets totala budget.

En dialog har pågått med entreprenören gällande det prognosticerade underskottet och ett avtal har förhandlats fram om en ekonomisk uppgörelse. Tekniska nämnden beslutade på sitt senaste möte att godkänna avtalet vilket medför att det prognosticerade underskottet för badhusbygget beräknas bli ca 35 miljoner.

Ett badhus är ett av de mest utmanande byggen man kan ta sig an. Med ett sådant stort och komplext projekt finns det alltid risker.

Bygget går enligt tidplan och en invigning har planerats till efter årsskiftet 2020/21. Den pågående pandemin kan dock komma att påverka planeringen för invigning och öppnandet av badet.

Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg
chef utveckling och stöd
Enköpings kommun