

Upplivelsesförvaltningen
Eva Jansson
0171-62 57 77
eva.jansson.b@enkoping.se

Upplivelsenämnden

Genomförande - av familjebad 2018-2020

Förslag till beslut

Upplivelsenämnden beslutar att genomförandet av familjebad fortsätter enligt projektdirektiv.

Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden fick i uppdrag 2018-06-11, KS2018/396 att genomföra byggnation av familjebad i samverkan med upplivelsenämnden med placering Korsängen, öster om Idrottshuset. I projektdirektivet klargörs vilka krav upplivelsenämnden i samråd med tekniska nämnden har på hur projektet ska bedrivas, formas och styras.

Upplivelsesförvaltningens bedömning

Projektet följer i dagsläget inte planen för byggandet av familjebad i enlighet med projektdirektiv och ekonomi. Prognosen visar en avvikelse på 30 miljoner kronor. Detta gäller hela projektet, alltså både byggnaden och infrastrukturen. Avvikelsen motsvarar cirka 8,0 procent av projektets totala budget.

En dialog pågår med entreprenören gällande det prognosticerade underskottet. Löpande information ges till tekniska nämndens arbetsutskott och upplivelsenämndens arbetsutskott.

Ett badhus är ett av de mest utmanande byggen man kan ta sig an. Med ett sådant stort och komplext projekt finns det alltid risker. Just nu har kommunens projektgrupp en dialog med entreprenören om utgifterna och om vägen framåt.

Kommunen behöver vara konstruktiv för att få bygget att fortsätta enligt plan och att enköpingsborna och besökare ska få ett modernt och fint bad att besöka. Badet kommer byggas klart som det är tänkt och enligt det beslut som kommunfullmäktige beslutat. Bygget går enligt tidplan och en invigning planeras till årsskiftet 2020/21.

Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg
chef utveckling och stöd
Enköpings kommun